

**Informacja dotycząca stanu realizacji
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 – raport na 2014 rok.**

Zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 4 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawia stan realizacji rzeczowo – finansowej Programu.

W wyniku realizacji zadań ujętych w PBDK na lata 2011-2015, do dnia 31 marca br. oddanych do ruchu zostało **1 804,2 km** dróg krajowych, w tym w 2014 r. **331,7 km**.

W 2014 r. do ruchu oddane zostały następujące odcinki/ciągi dróg krajowych:

- Autostrada A1 Toruń – Stryków, odc. Włocławek Zachód – Kowal,
- Autostrada A1 Świerklany – Gorzyczki, odc. Świerklany – Mszana,
- Autostrada A4 Tarnów – Rzeszów, odc. Tarnów – Dębica Pustynia,
- Autostrada A6, węzeł Szczecin Dąbie,
- Droga ekspresowa S-3 Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz,
- Droga ekspresowa S-5 Poznań – Wrocław, odc. Kaczkowo – Korzeńsko,
- Droga ekspresowa S-8 Walichnowy – A1 (Łódź),
- Droga ekspresowa S-5/S-11 zachodnia obwodnica Poznania etap IIb,
- Droga ekspresowa S-17 Kurów – Lublin – Piaski, odcinki: Bogucin – Dąbrowica, Dąbrowica – Lubartów i Lubartów – Witosza,
- Obwodnica Augustowa w ciągu dróg S-61 i dk 8,
- Droga ekspresowa S-69 Bielsko-Biała – Żywiec, odc. Bielsko-Biała – Buczkowice,
- Obwodnica Leżajska etap II.

W wyniku podejmowanych działań kierowcy mają obecnie do dyspozycji sieć dróg szybkiego ruchu składającą się z ponad 1550 km autostrad i 1470 km dróg ekspresowych.

Jednocześnie prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót budowlanych dla zadań ujętych w załącznikach nr 5 i 6 do Programu, czyli tych których realizacja przewidywana jest z wykorzystaniem dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

Do chwili obecnej ogłoszono postępowania przetargowe na realizację 96 odcinków realizacyjnych, w ramach zadań w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 o łącznej długości 1 315,3 km.

W 2014 r. zawarte zostały umowy na budowę łącznie 487,4 km dróg krajowych, w tym 345 km nowych dróg krajowych oraz na dokończenie lub kontynuację 142,4 km dróg. Kontrakty na budowę nowych dróg obejmują 277,2 km dróg ekspresowych oraz 67,8 km obwodnic klasy GP w ciągu dróg krajowych.

Do chwili obecnej podpisano umowy na budowę 38 odcinków realizacyjnych o łącznej długości 472,5 km nowych dróg, których realizacja przewidywana jest z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach perspektywy finansowej UE 2014 – 2020, z czego w 2014 r. na 345 km nowych dróg zaś w 2015 r. na 127,5 km dróg.

Mając na uwadze terminy rozliczenia finansowego Krajowego Funduszu Drogowego za rok ubiegły, resort infrastruktury i rozwoju przedstawia:

- realizację rzeczową – stan na 31 marca 2015 r.
- realizację finansową – Krajowy Fundusz Drogowy oraz budżet państwa – stan na 31 grudnia 2014 r.

Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1, 1a, 5 i 6 do Programu:

Lp.	Nazwa zadania	Długość (km)	Stan realizacji	Uwagi
1	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	144,0	roboty wykończeniowe / 7 odcinków oddanych	22.04.2014 – umowa na dokończenie odcinka Sójki – Kotliska. Ciąg główny na tym odcinku udostępniony do użytkowania.
2	Budowa autostrady A-1 Stryków - Tuszyn	40,1	w budowie	14-01-2014 r. GDDKiA rozwiązała umowę z winy wykonawcy 06-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji zadania 30.09.2014, 03.10.2014 i 06.10.2014 podpisano umowy z wykonawcami odcinków realizacyjnych
3	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	44,1	oddana do ruchu	01-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. Pyrzowice - Piekary Śląskie długości 16,1 km oraz odc. Piekary Śląskie - Zabrze długości 12 km 16-10-2012 r. – oddany został do ruchu węzeł Bytom realizowany w ramach zadania budowy autostrady A1 Piekary Śląskie – Maciejów
4	Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki	32,4	oddana do ruchu	21-03-2014 r. - zakończony został program naprawczy obiektów MA532 i MD532.1 23-05-2014 r. – oddano do ruchu odc. Świerklany - Mszana
5	Budowa obwodnicy Mińska Maz. w ciągu autostrady A-2 na odc. węzeł Lubelska - Siedlce	20,9	oddana do ruchu	30-08-2012 r. - oddano do ruchu
6	Dostosowanie autostrady A-2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		zakończona realizacja	
7	Dostosowanie autostrady A-4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		zakończona realizacja	
8	Budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa	91,0	oddana do ruchu	23-05-2012 r. - oddano do ruchu odc. E 27-05-2012 r. – oddano do ruchu odc. D 03-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. A oraz część odcinka B 07-06-2012 r.- oddano do ruchu odc. C oraz pozostałą część odcinka B

9	Dostosowanie autostrady A-2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		Prace przygotowawcze (przed ogłoszeniem przetargu)	13-06-2012 r. ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie dostosowania do odpłatności 26-07-2012 r. - unieważniono postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania
10	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska	2,7	oddana do ruchu	11-11-2010 r. - oddano do ruchu
11	Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węz. Szarów - węz. Krzyż	56,8	oddana do ruchu	droga do ruchu oddawana była etapami 05-10-2013 r. - dopuszczono odcinek do ruchu pojazdów ciężarowych (powyżej 12 ton), czym zakończyła się ostatecznie realizacja
12	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	83,4	oddana do ruchu	30-10-2014 r. oddano do ruchu odc. Tarnów – Dębica Pustynia
13	Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa	88,2	1 odcinek w budowie/2 odcinki oddane do ruchu	27-05-2013 – oddano do ruchu odc. A4 Jarosław Wschód – w. Przemyśl (Radymno), 20-12-2013 r. – oddano do ruchu odc. A4 Jarosław Zachód – Jarosław Wschód, 23-12-2013 r. – oddano do ruchu odc. A4 Radymno – Korczowa, 14-01-2014 r. zamawiający odstąpił od umowy na odc. Rzeszów - Jarosław z winy wykonawcy. 14-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie odc. Rzeszów – Jarosław 16-09-2014 r.- podpisana została umowa na dokończenie realizacji odc. Rzeszów – Jarosław.
14	Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica"	3,0	oddana do ruchu	01-07-2013 r. podpisano umowę na budowę węzła Tczewska 27-06-2014 r. - oddano do ruchu w. Tczewska (Szczecin Dąbie)
15	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	35,5	oddana do ruchu	31-08-2011 r. - oddano do ruchu
16	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S-1 Bielsko-Biała - Żywiec	11,9	oddana do ruchu	28-10-2011 r. - oddano do ruchu

17	Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc. w. "Konotopa" - w. "Puławska" wraz z odc. w. "Lotnisko"- Marynarska (S79)	20,1	oddana do ruchu	14-06-2013 r. – otwarty dla ruchu odcinek trasy N-S pomiędzy węzłami MPL Okęcie i Marynarska, długości 2 km 31-07-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. Konotopa - w Al. Krakowska długości 6 km 06-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. Al. Krakowska - w. Marynarska 18-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. Puławska - w. Lotnisko
18	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	81,6	oddana do ruchu	26-05-2010 r. - oddano do ruchu odc. Szczecin - w. Pyrzyce 22-10-2010 r. - oddano do ruchu odc. Pyrzyce - Myślibórz 21-12-2010 r. - oddano do ruchu odc. Myślibórz - Gorzów Wlkp.
19	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól Gorzów Wlkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna)	80,6	oddana do ruchu	15-05-2014 r. oddano do ruchu odc. Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz odc. 1/3 i 2.
20	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")	35,0	oddana do ruchu	04-06-2012 r. oddano do ruchu
21	Budowa drogi S-5 Kaczkowo-Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw. m. Rawicz)	29,3	oddana do ruchu	21-02-2014 r. - podpisano umowę na dokończenie realizacji zadania 15-09-2014 r. – oddano do ruchu
22	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	oddana do ruchu	09-06-2012 r. oddana do ruchu
23	Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn	50,2	oddana do ruchu	28-07-2011 r. - oddano do ruchu odc. Elbląg - Pasłęk 22-08-2012 r. - oddano do ruchu odc. Pasłęk - Miłomłyn
24	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) Olsztynek (S51) - Nidzica	31,3	oddana do ruchu	08-11-2012 r. oddano do ruchu
25	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa + odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	39,4	oddana do ruchu	27-04-2011 r. oddano do ruchu odc. Skarżysko Kamienna - Występa (16,7 km) 10-07-2013 r. – wprowadzono zmianę organizacji ruchu na zadaniu budowy drogi ekspresowej S-7 Kielce – Chęciny (obwodnica Kielc) polegającą na udostępnieniu kierowcom obydwu jezdni głównych trasy oraz wszystkich trzech węzłów 29-08-2013 r. - oddano do ruchu obwodnicę Kielc w ciągu S-7 w pełnym zakresie (stała organizacja ruchu)

26	Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo- w. Choroszcz - Białystok + obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo	35,6	oddana do ruchu	10-09-2012 r. oddano do ruchu S-8 Jeżewo - Choroszcz (Białystok) (24,5 km) 02-10-2012 r. oddano do ruchu obw. Zambrowa i Wiśniewa (11,1 km)
27	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem	97,1	oddana do ruchu	17-10-2012 r. – udostępnione zostały do ruchu obie jezdnie na drodze S-8 Rawa Mazowiecka – gr. województwa (22,8 km) 22-10-2012 r. – rozpoczęło się sukcesywne demontowanie tymczasowego oznakowania na odcinku S-8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka (61,2 km). Tym samym udostępniony został ruch po obu jezdniach przedmiotowej drogi
28	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk.nr 7 odc. S-8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I / CZĘŚĆ II	2,0	oddana do ruchu	23-12-2013 r. - oddano do ruchu
29	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki)	7,1	oddana do ruchu	06-06-2012 r. - oddano do ruchu
30	Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	12,6	oddana do ruchu	19-01-2011 r. - oddano do ruchu
31	Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców	47,2	oddana do ruchu	06-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. Wrocław - Oleśnica (22,1 km) 30-11-2012 r. - oddano do ruchu odcinek Oleśnica - Syców długości (25,1 km)
32	Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	45,0	oddana do ruchu	21-12-2013 r. - oddano do ruchu
33	Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. w. Walichnowy- Łódź węzeł Walichnowy z węzłem - A-1 (w. Łódź)	104,1	8 odcinków oddanych do ruchu/1 odcinek zakończony	21.12.2013 r. – oddano do ruchu odc. 1 (w. Walichnowy) 11-04-2014 r. – oddano odc. 7 i 8 (Dobroń – Róża i Róża – Rzgów), 08-08-2014 r. – oddano do ruchu odc. 6 Róża – Łask, 29-10-2014 r. oddano do ruchu odc. 2, 3 i 4 (Walichnowy – Złoczew – Sieradz. 28-11-2014 r. – oddano do ruchu odc. 5 Sieradz – Łask Na węźle Łódź Południe (dawniej Wrocław) zakończone zostały roboty budowlane, oddanie do ruchu możliwe będzie po oddaniu do ruchu A1 Stryków – Tuszyń.

34	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odcinku Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc	6,8	oddana do ruchu	17-12-2011 r. - oddano do ruchu
35	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin -Piaski	66,8	oddana do ruchu	24-09-2014 r. – oddano do ruchu odc. Bogucin – Dąbrowica, 15-10-2014 r. – oddano do ruchu odc. Lubartów – Witosza, 31-0-2014 r. – oddano do ruchu odc. Dąbrowica - Lubartów
36	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	oddana do ruchu	21-12-2011 r. - oddano do ruchu
37	Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	7,5	oddana do ruchu	10-09-2012 r. - oddano do ruchu
38	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko-Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka /Bystrzańska) - Żywiec	15,6	w budowie/1 odcinek oddany do ruchu	2-01-2014 r. wypowiedziana została umowa i ogłoszony przetarg na dokończenie realizacji, 02-07-2014 r. – podpisana została umowa na dokończenie realizacji, 06-11-2014 r. – oddano do ruchu odc. Bielsko-Biała - Buczkowice
39	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na DK 8	38,7	oddana do ruchu	06-11-2014 r. – oddano do ruchu
40	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. ptn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) - etap I i IIa	22,0	oddana do ruchu	03-06-2012 r. - oddano do ruchu etap I długości 14 km 30-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. Poznań Północ - Poznań Rokietnica
41	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	5,0	oddana do ruchu	14.02.2011 r. oddano do ruchu
42	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	11,3	oddana do ruchu	18-12-2012 r. oddano do ruchu
43	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk Nr 15	18,0	prace przygotowawcze	Zadanie planowane do realizacji w ramach perspektywy UE 2014 - 2020
44	Budowa obwodnicy Ełku na drodze Nr 16 i 65	4,8	oddana do ruchu	23-07-2012 r. - oddano do ruchu
45	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59	6,5	oddana do ruchu	17-06-2011 r. - oddano do ruchu
46	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61	8,0	w budowie	11-08-2014 r. – podpisana umowa na dokończenie realizacji

47	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze Nr 61	12,1	w budowie	20-03-2013 r. - rozpoczęcie budowy.
48	Budowa obwodnicy Stawisk na drodze Nr 61	6,5	oddana do ruchu	19-12-2013 r. - oddano do ruchu
49	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	7,6	oddana do ruchu	21-02-2013 r. – oddano do ruchu.
50	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74	4,3	oddana do ruchu	10-12-2012 r. oddano do ruchu
51	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na DK 74	9,2	w budowie	02-12-2014 r. odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, 16-01-2015 r. – ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji zadania
52	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	7,9	oddana do ruchu	14-12-2012 r. – oddano do ruchu
53	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3	6,1	oddana do ruchu	13-07-2011 r. - oddano do ruchu
54	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	oddana do ruchu	22-12-2011 r. - oddano do ruchu
55	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) etap I	0,0	oddana do ruchu	26-11-2009 r. - oddano do ruchu
56	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic - obwodnica Pabianic	15,2	oddana do ruchu	13-07-2012 r. oddano do ruchu
57	Budowa obwodnicy Miękowa na dr S-3	4,8	oddana do ruchu	16-12-2011 r. - oddano do ruchu
58	Budowa obwodnicy Łęknicy na dr. nr 12	3,7	oddana do ruchu	23-12-2011 r. - oddano do ruchu
59	Budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12	7,9	oddana do ruchu	05-01-2012 r. - oddano do ruchu
60	ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk nr 35	5,0	oddana do ruchu	21-07-2011 r. - oddano do ruchu
61	Budowa obwodnicy Kędzierzyna -Kozła na dr. nr 40 (etap I)	5,0	oddana do ruchu	05-08-2010 r. - oddano do ruchu
62	Budowa obwodnicy Żyrardowa dk.nr 50	15,1	oddana do ruchu	27-11-2012 r. - oddano do ruchu
63	Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr 61	7,0	oddana do ruchu	28-10-2011 r. - oddano do ruchu
64	Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu dk 77	7,7	oddana do ruchu	25-09-2013 r. – oddano do ruchu I etap obwodnicy długości 4,1 km 31-10-2014 r. – oddano do ruchu etap II dł. 3,6 km
65	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	7,0	oddana do ruchu	18-11-2010 r. - oddano do ruchu

66	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" na drodze nr 94	4,6	oddana do ruchu	08-06-2011 r. - oddano do ruchu
67	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut	54,9	oddana do ruchu	22-04-2011 r. - oddano do ruchu
68	Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - węzeł Karczemki	0,8	oddana do ruchu	15-05-2012 r. - oddano do ruchu
69	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka – Przewalanka, odc. Białystok - Katryńka	0,0	oddana do ruchu	22-12-2009 r. - oddano do ruchu
70	Przebudowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku), odc. Barczewo - Borki Wielkie	26,6	oddana do ruchu	03-12-2013 r. - udostępniono do użytkowania ciąg główny odc. Biskupiec - Borki Wielkie 04-08-2014 r. – oddano do ruchu odc. Biskupiec – Borki Wielkie w pełnym zakresie.
71	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	2,3	oddana do ruchu	25-11-2011 r. - oddano do ruchu
72	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu	0,9	oddana do ruchu	17-06-2011 r. - oddano do ruchu
73	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap I	12,5	oddana do ruchu	14-04-2011 r. - oddano do ruchu
74	Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce	78,3	oddana do ruchu	27-09-2011 r. - oddano do ruchu
75	Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. woj. kujawsko-pomorskiego - Sierpc	22,9	oddana do ruchu	31-07-2010 r. - oddano do ruchu
76	Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew	10,6	oddana do ruchu	26-09-2011 r. - oddano do ruchu
77	Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90	11,9	oddana do ruchu	26-07-2013 - oddano do ruchu
78	Wzmocnienie dk 94 na odc. Mazurowice - Wrocław	22,4	oddana do ruchu	17-07-2011 r. - oddano do ruchu

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1a,
których realizacja mogła rozpocząć się pod warunkiem zapewnienia finansowania:**

Lp.	Nazwa	dług. (km)	stan realizacji zadania
-----	-------	------------	-------------------------

1	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	4,4	przeniesione do zał. nr 5
2	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)	70,9	w przygotowaniu
3	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	62,0	przeniesione do zał. nr 5
4	Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	18,3	przeniesione do zał. nr 5
5	Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - w. Kaczkowo	79,3	przeniesione do zał. nr 5
6	Budowa drogi S-6 odc. Słupsk - Lębork	40,0	w przygotowaniu
7	Budowa drogi S-6 Trasa Kaszubska odc. Lębork - Obwodnica Trójmiasta	69,0	w przygotowaniu
8	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	41,5	przeniesione do zał. nr 5
9	Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	53,0	przeniesione do zał. nr 5
10	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10), odc. Nidzica - Płońsk (S10 w. Siedlin)	93,5	przeniesione do zał. nr 5
11	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom (Jedlińsk) - Skarżysko Kamienna i odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	75,2	przeniesione do zał. nr 5
12	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	20,0	przeniesione do zał. nr 5
13	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk.Nr 7 z wyłączeniem odcinka miejskiego	13,8	22-02-2013 r. - uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) 12-04-2013 r. – podpisano umowę z wykonawcą. W 2014 trwały prace budowlane.
14	Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł „Marki”) do węzła „Drewnica” wraz z węzłem.	2,2	29-03-2013 r. ogłoszono przetarg w systemie „Projektuj i Buduj” 28-11-2014 r. – podpisana umowa z wykonawcą
15	Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca obwodnicę Marek	13,9	29-03-2013 r. ogłoszono przetarg w systemie „Projektuj i Buduj” 28-11-2014 r. – podpisana umowa z wykonawcą
16	Przebudowa drogi S-8 Wyszków - Białystok, (bez odcinków: Jeżewo-w. Choroszcz-Białystok i obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo)	83,0	przeniesione do zał. nr 5
17	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła - Warszawa - w. Paszków	21,40	przeniesione do zał. nr 5
18	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) odc. w. Powązkowska - w. Modlińska	4,6	18-07-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą 16-10-2013 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze na placu budowy 8-11-2013 r. - rozpoczęły się

			prace zasadnicze na trasie głównej W 2014 r. prowadzone były roboty budowlane.
19	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42	12,0	w przygotowaniu
20	Włączenie południowej obwodnicy Augustowa do sieci drogowej wraz z rekultywacją odcinka północnego	0,0	w przygotowaniu
21	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. ptn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) etap II b	5,3	12-04-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą 19-12-2014 r. – oddano do ruchu
22	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35	6,0	Z dniem 01-01-2013 r. Wałbrzych uzyskał status miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym znaczna część zadania, leżąca w granicach administracyjnych miasta, należy do kompetencji Prezydenta miasta jako zarządcy drogi
23	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3 odc. Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn	6,40	w przygotowaniu
24	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) II etap	13,8	przeniesione do zał. nr 6
25	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14	27,20	w przygotowaniu
26	ETAP II - Budowa łącznika drogi krajowej nr 35 z autostradą A-4 węzeł Strzeganowice	3,1	w przygotowaniu
27	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźła na dr. nr 40 (2 etapy) etap II	14,1	w przygotowaniu
28	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka odc. Katryńka - Przewalanka	11,9	w przygotowaniu
29	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	1,60	w przygotowaniu
30	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap II - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu dk-77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego. mostu przez Wisłę	3,1	Proces przygotowawczy zakończony
31	Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami	3,1	w budowie
32	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap II	22,3	w przygotowaniu
33	Budowa drogi S-1 Pyrzowice -Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)	9,6	Proces przygotowawczy zakończony
34	Budowa drogi wspomagającej drogę ekspresową S-3 na odc. Święta-Lubczyna	2,20	w przygotowaniu
35	Budowa obwodnicy Bełchatowa na dr. Nr 8	10,90	przeniesione do zał. nr 6

36	Budowa obwodnicy m. Wieluń na dr. Nr 8	13,20	przeniesione do zał. nr 6
37	Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11	3,8	Proces przygotowawczy zakończony
38	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu dk 15	5,90	w przygotowaniu
39	Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15	1,70	przeniesione do zał. nr 6
40	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr. kr. nr 26	3,40	Proces przygotowawczy zakończony
41	Obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32	7,50	Proces przygotowawczy zakończony
42	Budowa obwodnicy Skawiny na dr. Nr 44	4,5	odc. II i III - zakończono proces przygotowawczy odc. IV i V - w przygotowaniu
43	Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46	3,1	Proces przygotowawczy zakończony
44	Budowa Obwodnicy Olsztyna na dr. Nr 16	27,0	przeniesione do zał. nr 5 i 6
45	Przebudowa dk 2 na odc. Kościelec - Koło - Kłodawa	35,0	w przygotowaniu
46	Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok-Augustów na odc. Przewalanka - Augustów, łącznie z obwodnicami: Suchowoli wraz z zespołem wsi, Sztabina i Białobrzeg	61,3	w przygotowaniu
47	Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odc. Płońsk - Wyszogród	2,0	w przygotowaniu
48	Rozbudowa drogi krajowej nr 62 przejście przez Wyszków	1,2	w przygotowaniu
49	Wzmocnienie dk 15 na odc. Gniezno - Września	12,8	w przygotowaniu
50	Wzmocnienie dk. 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno (II Etap)	36,4	w przygotowaniu
	Razem	1 137,3	

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 5
przyjętym uchwałą nr 93/2013 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2013 r.,
zmienionym uchwałą nr 222/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.,
zmienionym uchwałą nr 26/2014 Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. oraz uchwałą nr
158/2014 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 r.
– lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których
postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.:**

Lp.	Nazwa zadania	Długość [km]	Stan realizacji zadania
1.	A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy	56,9	5.03.2014 r. ogłoszone zostały postępowania przetargowe dla: odc. F Rząsawa – Blachownia (system „Projektuj i Buduj”), odc. G Blachownia – Zawodzie (system „Projektuj i Buduj”), odc. H Zawodzie – Woźniki, odc. I Woźniki – Pyrzowice.
2.	S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (bez węzła)	18,5	18.12.2013 r. ogłoszono postępowania przetargowe dla: odc. A - Puławska – Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem, odc. B - Przyczółkowa – Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę, odc. C - Wał Miedzeszyński – Lubelska z budową estakady nad Mazowieckim parkiem krajobrazowym.
3.	S3 Sulechów – Legnica	143,6	17.11.2014 r. – umowa z wykonawcą na budowę odc. II jezdni obwodnicy Międzyrzecza, 30.09.2014 r. – umowa na budowę odc. II jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp., 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. I, 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. II, 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. III, 19.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Nowa Sól – Gaworzyce, 19.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gaworzyce – Kaźmierzów, 22.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gaworzyce – Lubin Płn., 26.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Lubin Płn. – Lubin Płd., 27.02.2015 r. – umowa na budowę odc. Lubin Płd. – Legnica.
4.	S3 Legnica – Bolków	35,8	14-08-2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy
5.	S5 Wrocław - Bydgoszcz, odc. Białe Błota – Gniezno, Poznań – Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław	199,6	03.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Gniezno – Mielno. 23-09-2014 i 01-10-2014 – ogłoszono przetargi na wykonawcę odc. Białe Błota - gr. woj. (w podziale na 3 odcinki realizacyjne), (w podziale na 4 odcinki realizacyjne) 30.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Poznań – Wronczyn. 19-03-2015 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę (w podziale na 2 odcinki realizacyjne),

			<p>23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Radomicko – Leszno Płd.</p> <p>23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Leszno Płd. – Kaczkowo. 21.07.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie I.</p> <p>12.09.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie II.</p> <p>10.09.2014 r. – umowa na budowę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie III.</p>
6.	S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	73,9	23-09-2014 i 01-10-2014 – ogłoszono przetargi na wykonawcę (w podziale na 4 odcinki realizacyjne)
7.	S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	139,6	14, 21 i 28 08.2014 r. – ogłoszono przetargi na budowę (w podziale na 7 odcinków realizacyjnych)
8.	S7 Warszawa – Gdańsk, odc. koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk	1810,6	<p>28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę od. Koszwały – Kazimierzowo (w podziale na 2 odcinki realizacyjne),</p> <p>22.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Nidzica Płn. – Nidzica Płd.</p> <p>22.01.2015 r. – umowa na budowę odc. Nidzica Płd. - Napierki</p> <p>05.11.2014 r. – umowa na budowę odc. Miłomłyn – Ostróda Płn.</p> <p>21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16.</p> <p>28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Ostróda Płd. – Rychnowo.</p> <p>28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Rychnowo – Olsztynek.</p>
9.	S7 Warszawa – Rabka, odc. Radom – Skarżysko Kamienna wraz z obwodnicą Radomia, Chęciny – gr. woj. świętokrzyskiego, Igołomska – Christo Botewa, Lubień - Rabka	116,8	<p>16.10.2014 r. – umowa na budowę odc. Jędrzejów - gr. woj.</p> <p>22.07.2014 r. – umowa na budowę odc. Igołomska – Christo Botewa.</p> <p>30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. obwodnica Radomia.</p> <p>27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Chęciny – Jędrzejów.</p> <p>20.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. gr. woj. – Skarżysko-Kamienna,</p> <p>19.12.2014 r. ogłoszono przetarg na budowę odc. Lubień – Rabka (w podziale na 3 odcinki realizacyjne).</p>
10.	S8 Radziejowice – Białystok, odc. Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej), Wiśniewo – Jezewo	104,6	<p>07.08.2014 r. – umowa na budowę odc. Wiśniewo – Mężenin.</p> <p>22.12.2014 r. – umowa na budowę odc. Mężenin – Jezewo.</p> <p>28.01.2015 r. – umowa na budowę odc. gr. woj. – Zambrów.</p> <p>18.12.2013 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Radziejowice – Paszków</p> <p>31.12.2014 r. – ogłoszono przetarg na budowę odc. Wyszków – Ostrów Maz. (w podziale na 2 odcinki realizacyjne),</p> <p>30.01.2015 r. – ogłoszono przetarg na budowę odc. Ostrów Maz. – gr. województwa.</p>
11.	S17 Warszawa – Lublin, odc. w. Zakręt – Kurów	111,8	<p>w przygotowaniu – odc. w. Zakręt – w. Lubelska</p> <p>27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. gr. woj. – w. Skrudki.</p> <p>27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. w. Skrudki – Kurów.</p> <p>11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc.</p>

			<p>w. Lubelska – pocz. obw. Kołbieli. 11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. obw. Kołbieli. 11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. koniec obw. Kołbieli – Garwolin. 04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Garwolin – Gończyce. 04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Gończyce – gr. woj. 30.12.2014 r. – umowa na budowę odc. droga dojazdowa do mostu na Wiśle w Puławach.</p>
12.	S19 Lublin – Rzeszów; odc. obwodnica Lublina – Stobierna, w. Świlcza – w. Rzeszów Południe	157,5	<p>w przygotowaniu – odc. obwodnica Lublina – Sokołów Młp. 05.06.2014 r. – umowa na budowę odc. Sokołów Młp. – Stobierna 9.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą odc. Świlcza – Rzeszów Płd.</p>
13.	S51 Olsztyn – Olsztynek	28	<p>11.12.2013 – przetarg na odc. obwodnicy Olsztyna (14,7 km) 06.02.2015 r. – umowa na budowę odc. Olsztyn – Olsztynek dł. 13,3 km</p>
14.	S61 obwodnic Augustowa – gr. państwa	38,5	<p>12.11.2014 r. – ogłoszono przetarg na obwodnicę Suwałk, Odcinek koniec obw. Suwałk – gr. państwa w przygotowaniu</p>
RAZEM		1 405,7	

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 6
przyjętym uchwałą nr 189/2013 Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r. zmieniony uchwałą
nr 158/2014 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 r.
– lista zadań polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w
perspektywie finansowej UE 2014-2020 dla których postępowania przetargowe na wybór
wykonawców robót rozpoczęły się w 2013 r.*):**

Lp.	Nazwa	droga	długość (km)	Stan realizacji zadania
1	Budowa obwodnicy Brodnicy	15	1,5	13.11.2014 r. – umowa na budowę
2	Budowa obwodnicy Inowrocławia	15	18,1	05.11.2014 r. – umowa na budowę
3	Budowa obwodnicy Wielunia	8	13,2	01.12.2014 r. – umowa na budowę
4	Budowa obwodnicy Bełchatowa	8	10,9	31.12.2014 r. – umowa na budowę
5	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego	S11	12,8	10.10.2014 r. – umowa na budowę
6	Budowa obwodnicy Jarocina	S11	13,1	18.11.2014 r. – umowa na budowę
7	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii	50 / 79	9,0	22-11-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
8	Budowa obwodnicy Olsztyna	16	10	11-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe

9	Budowa obwodnicy Kłodzka	33 / 46	11,5	23.01.2015 r. – umowa na budowę
10	Budowa obwodnicy Nysy	46 / 41	16,5	06.08.2014 r. – umowa na budowę
11	Budowa obwodnicy Kościerzyny	20	7,6	10.09.2014 r. – umowa na budowę
12	Budowa obwodnicy Sanoka	28	6,9	01.10.2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy
13	Budowa obwodnicy Szczecinka	S11	12,0	28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy
14	Budowa obwodnicy Wałcza	S10	17,8	28.08.2014 r. – ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy
	RAZEM		160,9	

**Rozliczenie wykorzystanych środków finansowych
Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu państwa:**

l.p.	zadanie	2010-2013	2014
1	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków	4 622 003,7	497 429,6
2	Budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn	181 179,3	168 997,5
3	Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	4 691 574,8	18 339,4
4	Budowa autostrady A1 Sośnica Gorzyczki	1 483 673,1	59 506,4
5	Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 na odc. w. Lubelska - Siedlce	652 852,9	84,5
6	Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	344 189,4	3 058,6
7	Dostosowanie autostrady A4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	243 628,5	7 481,8
8	Budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa	4 033 537,5	18 597,8
9	Dostosowanie autostrady A2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	0,0	-
10	Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska	206 534,2	3 172,1
11	Budowa autostrady A4 Kraków - Tarnów w. Szarów - w. Krzyż	2 524 646,6	46 223,3
12	Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	4 182 613,0	861 035,2
13	Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa	3 562 559,4	285 881,8
14	Budowa autostrady A-4 Zgorzelec - Krzyżowa	-	4 189,4
15	Budowa w. Tczewska wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do w. Rzęśnia	21 842,1	16 951,9
16	Budowa obwodnicy Wrocławia A8	2 357 516,8	7 982,7
17	Budowa północno - wschodniej obwodnicy Bielska - Białej w ciągu S1 Bielsko - Biała - Żywiec	911 295,7	827,7
18	Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. w. Konotopa - w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko - Marynarska (S79)	2 472 321,1	107 904,1
19	Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	363 971,7	-
20	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól; Gorzów Wlkp. (dk 3 w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna)	1 772 268,5	167 357,9

21	Budowa drogi S-3 Gorzów Wlkp. - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp. oraz II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	-	32 195,0
22	Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A-4)	-	0,0
23	Budowa drogi Ss-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (w. Mielno) z węzłem - Gniezno (DK 5, węzeł Łubowo)	-	28 373,1
24	Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (w. Kleszczewo)	1 328 255,4	8 852,5
25	Budowa drogi S5 Kaczkowo - Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obwodnicy m. Rawicz)	760 078,7	360 764,6
26	Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A-8, w. Widawa)	-	200 408,6
27	Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	1 196 671,8	5 086,1
28	Budowa drogi S37 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn	1 510 280,3	4 624,4
29	Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem	-	-9,3
30	Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) Olsztynek (S51) - Nidzica	1 196 745,0	8 071,6
31	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Radom - granica woj. mazowieckiego	-	37 507,5
32	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk 42 - Występa - odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	1 181 382,0	49 192,7
33	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78, w. Piaski - gr woj. świętokrzyskiego)	-	43 954,2
34	Budowa drogi S-7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	-	41 026,2
35	Przebudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo - w. Choroszcz - Białystok + obw. M. Zambrów i m. Wiśniewa	1 157 888,7	22 597,9
36	Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem	2 587 617,2	16 923,1
37	Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok (bez odcinków: Jeżewo - Choroszcz - Białystok i obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo) odc. Wiśniewo - Mężenin	-	60 562,3
38	Budowa drogi ekspresowej S-8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	-	65 257,2
39	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I/CZĘŚĆ II	209 526,0	27 019,9
40	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. pozamiejski) ETAP I/CZĘŚĆ I odc. 2 Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las	70 767,3	232 149,6
41	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki)	1 029 765,3	11 786,0
42	Przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) w. Powązkowska - w. Modlińska	-	472 573,4
43	Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	834 861,7	7 214,1
44	Budowa drogi S8 Wrocław - Psie Pole - Syców	1 004 413,2	1 667,6

45	Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	1 090 240,0	125 881,4
46	Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. Walichnowy - Łódź w. Walichnowy z węzłem - A1 (w. Łódź)	3 986 237,8	963 503,9
47	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odc. Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc 2)	269 970,7	-
48	Budowa drogi S17 Kurów - Lublin - Piaski	2 681 140,3	416 878,7
49	Budowa drogi ekspresowej S-19 Lublin - Rzeszów odc. obwodnica Lublina W. Dąbrownica - w. Konopnica	-	46 620,4
50	Budowa drogi S-19 Lublin - Rzeszów odc. w. Sokołów Młp. Północ bez węzła - Stobierna	-	6 275,9
51	Budowa drogi S-19 Lublin - Rzeszów odc. w. Świlcza - w. Rzeszów Południe	-	10 709,0
52	Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnice m. Kock i Woli Skromowskiej	180 251,7	-
53	Budowa drogi S19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	227 247,5	662,5
54	Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko - Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	785 596,4	146 064,8
55	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8	378 669,8	357 514,0
56	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11, odc. płn Złotkowo A2 (węzeł Głuchowo) etap I i IIa	867 875,9	74 499,4
57	Budowa obwodnicy Ropczyc na dk 4	-	908,1
58	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19	72 905,7	9,7
59	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4	428 030,0	6 920,4
60	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu nr 15	0,0	-
61	Budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65	149 768,2	-
62	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze na 59	125 706,3	-
63	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze 61	19 669,5	51 296,5
64	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze 61	77 480,7	90 487,2
65	Budowa obwodnicy Stawisk na drodze nr 61	142 580,8	5 250,3
66	Budowa obwodnicy Olecka na drodze 65	118 293,6	7 463,9
67	Budowa obwodnicy Frampola na drodze na 74	42 765,3	716,9
68	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze 74	132 518,8	41 910,1
69	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78	223 120,2	759,7
70	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dk S3	123 484,3	-
71	Budowa obwodnicy Nowogardu na dk S6	195 497,9	-
72	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dk S11 (2 etapy)	1 482,6	28 869,2
73	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic - Obwodnica Pabianic.	520 884,8	-
74	Budowa obwodnicy Miękowa na dk nr S3	64 135,8	-
75	Budowa obwodnicy Łęknicy na dk nr 12	63 923,5	-
76	Budowa obwodnicy Opoczna na dk nr 12	169 683,3	-

77	ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk 35	99 647,9	31,6
78	Budowa obwodnicy Brodnicy	-	326,7
79	Budowa obwodnicy Inowrocławia	-	37 609,6
80	Budowa obwodnicy Wielunia	-	18 000,9
81	Budowa obwodnicy Jarocina	-	7 321,8
82	Budowa obwodnicy Nysy	-	4 285,3
83	Budowa obwodnicy Kościerzyny	-	4 050,8
84	Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla na dk nr 40 (etap I)	26 665,2	-
85	Budowa obwodnicy Żyrardowa na dk 50	234 781,1	12 558,7
86	Budowa obwodnicy Serocka na dk 61	150 017,2	
87	Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu 77	83 364,9	38 964,6
88	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze nr 78	84 496,7	-
89	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. w. Radzikowskiego - w. Modlinca na drodze 94	117 581,5	-
90	Przebudowa drogi nr 4 Machowa - Łańcut	202 647,7	-
91	Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - w. Karczemki	224 070,7	44,3
92	Przebudowa drogi nr 8 Białystok - Katryнка - Przewalanka - Białystok - Katryнка	64 074,6	33,3
93	Wzmocnienie dk 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno	-	153,4
94	Przebudowa drogi nr 16 odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Eku), odc. Barczewo - Borki Wielkie	280 229,6	34 686,0
95	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61	36 946,5	-
96	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu; etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu.	62 377,8	-
97	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odcinku Toruń - Włocławek - etap I	77 346,1	-
98	Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce	133 158,3	-
99	Wzmocnienie dk 10 na odc. granica woj. kujawsko - pomorskiego - Sierpc	2 688,5	-
100	Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew	28 847,9	-
101	Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90	357 604,9	2 432,8
102	Wzmocnienie dk 97 na odc. Mazurowice - Wrocław	44 400,0	-
103	Pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym usuwanie skutków powodzi, rozliczenie zamkniętych tytułów inwestycyjnych oraz rezerwa na zadania priorytetowe z załącznika 1a)	4 324 007,0	20 565,1
106	Wydatki na remonty dróg krajowych	164 999,5	-
107	Przebudowa dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego	-	149 393,9
Krajowy Fundusz Drogowy		68 635 575,9	6 726 480,8
Budżet Państwa		11 134 356,8	2 828 373,0
RAZEM		79 769 932,7	9 554 853,8